

PROJETOS APROVADOS PARA 2016	OBJETIVO	MUNICIPIOS ABRANGIDOS	PRAZO PREVISTO	INVESTIMENTO REALIZADO 2015	INVESTIMENTO REALIZADO 2016	INVESTIMENTO PREVISTO 2016	% INVESTIMENTO PREVISTO - REALIZADO 2016	ESTADO DA OBRA
1 NORDESTE RMC	Esse projeto possibilitará a ampliação da rede de distribuição para a região metropolitana de Curitiba atendendo pequenas e médias indústrias, além da perspectiva de expansão do GNV.	Pinhais, Quatro Barras, Colombo e Campina Grande do Sul	JUN/13 - MAI/16	R\$ 6.247.992,63	R\$ 197.997,26	R\$ 1.304.111,32	15,18%	CONCLUÍDO
2 PONTA GROSSA - DISTRITO INDUSTRIAL II	A rede visa atender o distrito industrial na cidade de Ponta Grossa.	Ponta Grossa	ABR/14 - ABR/16	R\$ 12.140.055,29	R\$ 48.158,92	R\$ 675.084,60	7,13%	EMANDAMENTO
3 RESIDENCIAL P.GROSSA - FASE 1	Este projeto visa a elaboração de projeto executivo de oito Zonas de Bloqueio para atendimento a um potencial de 32 edifícios (592 UDA's) e 6 estabelecimentos comerciais na região central da cidade.	Ponta Grossa	SET/15 - MAR/18	R\$ 308.988,15	R\$ 134.382,63	R\$ 3.482.852,64	3,86%	EMANDAMENTO
4 RESIDENCIAL CAPELA VELHA - ARAUCÁRIA	Atendimento ao empreendimento residencial em implantação (aproximadamente 1.000 UDA's) e 3 comércios.	Araucária	MAI/15 - DEZ/19	R\$ 28.911,17	R\$ 85.165,52	R\$ 1.610.861,81	5,29%	EMANDAMENTO
5 CARAMBEÍ - CASTRO	Atendimento à região entre Carambeí e Castro inicialmente por GNC e posteriormente em rede de acordo com a demanda de clientes. O projeto é continuação do Ponta Grossa - Distrito Industrial II.	Carambeí e Castro	ABR/14 - DEZ/16	R\$ 25.954.271,01	R\$ 1.768.965,39	R\$ 4.708.266,43	37,57%	EMANDAMENTO

1 – O item 1 está como concluído devido ao fato da Rede de Distribuição de Gás Natural estar em operação. Os valores pendentes se referem a verbas para pagamento de asfalto e proteção catódica.